

Zápisnica zo 7. zasadnutia

Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Dátum konania: 25. júna 2019
Miesto konania: Falkensteiner Hotel Bratislava, Pilárikova 5
Príloha 1: Prezenčná listina
Príloha 2: Uznesenie zo 7. rokovania Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Program rokovania: 11:00 – 16:00

1. Úvod
2. Návrh Výročnej správy o vykonávaní OP KŽP za rok 2018 – *na schválenie*
3. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP KŽP – *na vedomie*
4. Finančná implementácia OP KŽP (Certifikačný orgán) – *na vedomie*
5. Návrh aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na verziu 3.0 – *na schválenie*
6. Návrh úpravy Komunikačnej stratégie pre OP KŽP – *na schválenie*
7. Informácia o realizácii národných projektov – *na vedomie*
8. Informácia o výsledkoch činnosti Pracovnej skupiny monitorovacieho výboru pre podporu zelených opatrení – *na vedomie*
9. Informácia o činnosti Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom a o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP – *na vedomie*
10. Informácia o realizovaných informačných a komunikačných aktivitách v rámci OP KŽP v roku 2018 a plánovaných informačných a komunikačných aktivitách v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP na rok 2019 – *na vedomie*
11. Rôzne
12. Záver

K bodu 1. Úvod a prihovory

7. zasadnutie MV otvoril a viedol podpredseda MV Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR. Pán Ovčiarka v úvode privítal zástupkyne Európskej komisie z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO) Barbaru Jermol Marcincák, Ivanu Ševčíkovú a Katarínu Prokopič, štátneho tajomníka MŽP SR Norberta Kurillu, členov a pozorovateľov MV, ako aj všetkých prítomných a odovzdal slovo p. Kurillovi.

Norbert Kurilla, štátny tajomník MŽP SR, vo svojom príhovore poďakoval DG REGIO za výbornú spoluprácu a súčinnosť pri nedávnej revízii operačného programu, čím bolo umožnené podporiť skvalitnenie ovzdušia prostredníctvom pripravovanej výzvy zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach (kotlíková dotácia). Výzva by mala byť vyhlásená koncom augusta 2019 a RO na ňu plánuje vyčleniť 30 mil. EUR. Pán Kurilla ďalej uviedol, že RO registruje nižšiu schopnosť absorpcie finančných prostriedkov v PO2 a preto v rámci revízie OP bolo presunutých vyše 30 mil. EUR do výkonnejšej PO1 na podporu projektov budovania kanalizácií, zlepšenie monitoringu vôd a environmentálne záťaže. Následne vyjadril potešenie, že PO1 s najvyššou alokáciou je výkonná a v rámci nej boli naplnené všetky ukazovatele výkonnostného rámca na udržanie výkonnostnej rezervy. Čo sa týka vyhládok pre rok 2019, RO vníma pozitívny vývoj pri čerpaní EFRR v prípade predkladania žiadostí o platbu na EK v rámci PO3 a PO4, a pokračovanie v pozitívnom vývoji v čerpaní KF. Pán Kurilla vyjadril presvedčenie, že RO bude úspešný pri napĺňaní tretieho míľnika pre naplnenie pravidla N+3 a vyhne sa tak dekomitmentu. V závere príhovoru informoval, že MŽP SR podporuje mladých talentovaných ľudí zo škôl a privítal dvoch stážistov, ktorí sa zúčastnili MV.

Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov, informoval o programe zasadnutia a o personálnych zmenách v zložení MV, ku ktorým došlo od jeho ostatného zasadnutia, t. j. od 28. februára 2019. Za Asociáciu priemyselnej ekológie na Slovensku bol vymenovaný Pavel Mikuláš namiesto Petra Plekanca. Nového člena MV privítal na zasadnutí. Pred samotným hlasovaním o programe konštatoval, že na zasadnutí MV sú prítomné viac než dve tretiny všetkých členov MV, t. j. 31 zo 40 členov, takže MV je uznášaniaschopný (*pozn.: počas rokovania k bodom 5 a 6 bol počet prítomných členov MV 29*).

Ďalším krokom rokovania MV bolo schválenie overovateľa zápisnice, ktorým sa stal pán Oliver Kovács z Košického samosprávneho kraja. Hlasovalo: 31 členov, za: 31, proti: 0, zdržal sa: 0.

Následovalo schválenie programu 7. zasadnutia MV (*pozn.: členovia MV mali program 7. zasadnutia k dispozícii na stoloch*). Pán Ovčiarka uviedol, že v nadväznosti na zaslané podklady boli doručené 2 žiadosti o doplňujúce informácie, ktorých odpovede sú zaradené v bode „Rôzne“. Hlasovalo: 31 členov, za: 31, proti: 0, zdržal sa: 0.

Po splnení formálnych náležitostí pán Ovčiarka odovzdal slovo zástupkyňi EK pani Barbare Jermol Marcinčák.

Barbara Jermol Marcinčák (EK) poďakovala za slovo a uviedla, že EK teší zvýšenie kontrahovania a pozitívny vývoj v čerpaní OP. Poďakovala za spoluprácu pri príprave Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia a uviedla, že bližšie pripomienky a vyjadrenia budú uvedené v rámci prerokovania jednotlivých bodov.

Norbert Kurilla, štátny tajomník MŽP SR, ďalej informoval prítomných, že vo februári 2019 bola na úrovni vlády SR schválená nová, moderná stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia Zelenšie Slovensko 2030), ktorá obsahuje opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie a ponúka základné smerovanie v budúcnosti prijímaných politík na zlepšenie stavu životného prostredia. Preto ak sa bude v budúcnosti schvaľovať legislatíva, vykonávacie predpisy alebo použitie verejných financií, mali by byť v súlade s cieľmi a opatreniami Envirostratégie 2030. Pán Kurilla ďalej uviedol, že stratégia identifikovala tri hlavné témy, a to oblasť obehovej ekonomiky s dôrazom na odpadové hospodárstvo, oblasť ochrany ovzdušia a oblasť ochrany biodiverzity, zameranej hlavne

na manažment lesov. Pán Kurilla sa rozlúčil a vzhľadom na ďalšie neodkladné pracovné povinnosti opustil rokovanie MV.

Matej Ovčiarka (MŽP SR) informoval prítomných, že podklady k jednotlivým bodom rokovania boli členom a pozorovateľom MV zaslané elektronicky dňa 11. júna 2019, kedy boli požiadaní o zaslanie pripomienok k dokumentom do 18. júna 2019. RO boli v nadväznosti na zaslané podklady doručené pripomienky a 2 žiadosti o doplňujúce informácie, ktorými sa RO zaoberal. Vyhodnotenie pripomienok a spôsob ich zapracovania do dokumentov boli členom a pozorovateľom zaslané elektronicky dňa 21. júna 2019. Pokiaľ ide o doručené žiadosti o doplňujúce informácie, prvá žiadosť bola od p. Paulíkovej z organizácie Ekofórum – sieť environmentálnych organizácií a týkala sa postupu RO pri programovaní na nové programové obdobie po r. 2021. Druhá žiadosť bola od p. Hakela z BSK, ktorá sa týkala vybraných aktivít v rámci 40. výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). *Odpovede na uvedené otázky sú zaradené v bode „Rôzne“.*

K bodu 2. Návrh Výročnej správy o vykonávaní OP KŽP za rok 2018 – na schválenie

Miroslava Hrušková, riaditeľka odboru programovania, riadenia a monitorovania programov, oboznámila prítomných v prezentácii s návrhom Výročnej správy o vykonávaní OP KŽP za rok 2018 (VS). Uviedla, že VS bola zaslaná členom a pozorovateľom MV vrátane zástupcov EK na pripomienkovanie 2x, a to samostatne (29. 5. 2019) a v rámci pripomienkovania podkladov na MV. Predkladaná VS ako výsledok spoločnej práce je upravená a doplnená v zmysle pripomienok členov a pozorovateľov MV. Pani Hrušková ďalej podrobne informovala o východiskách pre vypracovanie VS, o obsahu VS a procese pripomienkovania, v rámci ktorého bolo RO doručených 7 stanovísk a 54 pripomienok vrátane doplňujúcich otázok, z ktorých bolo 46 akceptovaných, 6 čiastočne akceptovaných a 2 obyčajné pripomienky neboli akceptované. V rámci pripomienkovania podkladov k MV už neboli k VS zaslané žiadne pripomienky. V závere poďakovala všetkým a zvlášť zástupcom EK za precízne preštudovanie materiálu a zaslané pripomienky, ktoré pomohli ku kvalitnému vypracovaniu VS.

Prezentácia k bodu 2 – zverejnená v rámci dokumentov zo 7. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

Diskusia:

Barbara Jermol Marcinčák (EK) uviedla, že EK nemá ďalšie pripomienky k VS, nakoľko všetky ich pripomienky boli akceptované a poďakovala svojim kolegom a RO za vynikajúcu spoluprácu, pretože ako uviedla, ide naozaj o komplexnú a detailnú prácu na významnom dokumente. Pani Marcinčák uviedla, že po schválení VS a jej predložení EK cez SFC2014, EK vypracuje do dvoch mesiacov rozhodnutie o preskúmaní výkonnosti pre EFRR a KF a zašle ho RO v posledné augustové dni alebo prvý septembrový týždeň. Prílohy rozhodnutia budú obsahovať prehľad PO, ktoré úspešne splnili míľniky hodnotenia výkonnosti a PO, ktoré míľniky nenaplnili. Po prijatí rozhodnutia začne plynúť lehota 3 mesiacov, do ktorej bude EK očakávať novú revíziu operačného programu.

Matej Ovčiarka vyzval členov MV k hlasovaniu o schválení Návrhu Výročnej správy o vykonávaní OP KŽP za rok 2018.

Hlasovalo: 31 členov, za: 30, proti: 0, zdržal sa: 1.

Záver: Podpredseda MV OP KŽP konštatoval, že MV schválil Výročnú správu o vykonávaní OP KŽP za rok 2018.

K bodom 3. a 4. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP KŽP a Finančná implementácia OP KŽP (Certifikačný orgán) – na vedomie

Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov predniesol prezentáciu o aktuálnom stave implementácie OP KŽP, v ktorej oboznámil prítomných s aktuálnym stavom implementácie a dosiahnutým pokrokom. OP KŽP je dopytovo orientovaný program, t.j. väčšina jeho alokácie je implementovaná prostredníctvom projektov predložených žiadateľmi na základe vyhlásených výziev. Aktuálny stav vyhlasovania výziev predstavuje 3 mld. EUR (98 % z alokácie), vyhlásených je 66 výziev, resp. písomných vyzvaní. Aktuálny stav kontrahovania predstavuje 1,7 mld. EUR (54,6 % z alokácie), zazmluvnených je 1 470 projektov, z toho 296 projektov je riadne ukončených. Aktuálny stav čerpania predstavuje 587 mil. EUR (18,7 % z alokácie, na základe schválených súhrnných žiadostí o platbu), z toho 374 mil. EUR za KF a 213 mil. EUR za EFRR. Pán Ovčiarka ďalej informoval o finančnej implementácii podľa jednotlivých PO, kde najväčšiu výkonnosť má PO1 s kontrahovaním 57 % a čerpaním 25 %. V súvislosti s najmenej výkonnou PO2, ktorá má stav kontrahovania 28 % a stav čerpania len 1 % vyslovil pripravenosť RO na zlepšenie čerpania. Čo sa týka plnenia záväzkov voči EK, uviedol, že záväzok za roky 2014 - 2015 bol splnený a to vo výške čerpania takmer 443 mil. EUR a záväzok na roky 2014 – 2016 je v objeme 761 mil. EUR, čo predstavuje aktuálne plnenie 75 %, vyslovil však presvedčenie, že bude ku koncu roka splnený. Ďalej informoval o získaní, resp. nezískaní výkonnostnej rezervy za jednotlivé prioritné osi a o harmonograme výziev na rok 2019.

Prezentácia k bodu 3 – zverejnená v rámci dokumentov zo 7. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

Diskusia k bodu 3. bola presunutá za prezentáciu k bodu 4.

Marcela Zubriczká, generálna riaditeľka sekcie európskych fondov MF SR predniesla prezentáciu CO k bodu 4 Finančná implementácia OP KŽP. V úvode oboznámila prítomných s finančnou implementáciou operačných programov v rámci programového obdobia 2014 – 2020 v Slovenskej republike, ktorá má celkovú alokáciu takmer 13,8 mld. EUR a v čerpaní je na úrovni 22,7 %, čo je ďaleko za priemerom EÚ, ktorý predstavuje 27 %. Uviedla, že OP KŽP sa so stavom čerpania 18,71 % nachádza v rámci operačných programov v SR približne v strede. Stav predkladania súhrnných žiadostí o platbu na MF SR bol vysoký hlavne v závere minulého roka. Ďalej pripomenula, že k 31. 12. 2020 je potrebné pre splnenie pravidla N+3 predložiť výdavky v ŽoP na EK minimálne vo výške 579,48 mil. EUR a odporučila RO časť týchto výdavkov predložiť do roku 2019, tzn. dosiahnuť splnenie pravidla N+3 skôr a začať čerpať ešte v tomto roku aj z hranice, ktorá by mala byť vyčerpaná v budúcom roku s cieľom zabrániť dekomitmentu v roku 2020. Následne predstavila graf, v ktorom boli použité podklady aj RO, ktorý vyjadruje plán čerpania do konca programového obdobia a upozornila na potrebu čo najskoršieho čerpania finančných prostriedkov a odporučila presunúť čerpanie plánované na roky 2023 na roky 2020 – 2022, aby ťažisko nebolo v roku 2023, kedy už bude možné čerpať aj z nového programového obdobia. Uviedla, že plnenie záväzku N+3 bolo v roku 2018 splnené, odhady zasielané na EK boli naplnené na úrovni takmer 89 % a tento rok sú odhady naplnené na úrovni 6,72 %. V závere prezentácie odporučila RO prijať opatrenia na zvýšenie čerpania, a to nielen formou realokácie a vyzdvihla možnosť využitia finančných nástrojov, ktorých implementácia by mohla pomôcť čerpaniu už v tomto roku.

Prezentácia k bodu 4 – zverejnená v rámci dokumentov zo 7. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

Diskusia k bodom 3 a 4:

Martin Hakel (BSK) sa v nadväznosti na informáciu o príprave výzvy na „kotlíkovú dotáciu“ informoval, či bola zriadená pracovná skupina pre prípravu uvedenej výzvy, ktorej členmi majú byť aj zástupcovia VÚC, ako bolo uvedené na predchádzajúcom zasadnutí MV.

Matej Ovčiarka (MŽP SR) odpovedal, že RO v blízkom období bude zriaďovať takúto pracovnú skupinu a zástupcovia samosprávnych krajov a VÚC budú oslovení.

Miroslav Mojžiš (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) sa obrátil s otázkou na pani Zubriczkú, či by z pohľadu a skúseností CO mohla uviesť príklady, ktoré by odporúčala RO na zrýchlenie čerpania okrem spomínanej realokácie na iné opatrenia.

Marcela Zubriczká (MF SR – CO) odpovedala, že ako prvé opatrenie je potrebné zvýšiť kontrahovanie a vyhlásiť čo najskôr výzvy, aby bolo kontrahovanie na úrovni 100 %, ďalším opatrením je čo najrýchlejšie vyhodnocovanie výziev, zazmluvňovanie projektov a dodržiavanie časových horizontov, ktoré stanovuje systém riadenia EŠIF, teda skrátenie administratívnych procesov na úrovni RO. Ďalším odporúčaním pre RO sú realokácie do výkonnejších OP, čo sa však netýka OP KŽP, pretože MF SR akceptuje, že kvalita životného prostredia je prioritou.

Matej Ovčiarka (MŽP SR) uviedol, že čo sa týka oblasti odpadového hospodárstva, čerpanie územných samospráv na zberné dvory napreduje dobre, avšak čerpanie v rámci vyhlásených výziev so schémou štátnej pomoci na nie nebezpečné odpady a nebezpečné odpady je pomalšie, pretože podnikateľské subjekty majú spolufinancovanie na úrovni 65 – 45 % a celý proces (risk analýza) prebieha dlhšie. Pomalšie čerpanie v rámci PO1 je aj v oblasti ochrany prírody a v oblasti ochrany ovzdušia, avšak projekty sú už zazmluvnené a v krátkom čase budú implementované, čím sa zvýši čerpanie. Ďalej uviedol, že projekty na protipovodňové opatrenia v rámci PO2 musia byť v súlade s Vodným plánom Slovenska a plánmi manažmentu povodňových rizík, a teda sú náročnejšie na prípravu, sú prísne hodnotené a často prerábané. V rámci pripravovanej revízie OP plánuje RO s cieľom rýchlejšej implementácie OP presúvať 21 mil. EUR z PO2 do PO1, ktorá má najväčšiu absorpciu.

Martin Hakel (BSK) požiadal o vyjadrenie v nadväznosti na prezentovaný plán čerpania do roku 2023, podľa ktorého by sa malo čerpať v roku 2020 až 2022 po 400 mil. EUR a v poslednom roku takmer 1 mld. EUR, či RO nebude ku koncu programového obdobia narychlo preplácať tak, ako v minulom programovom období a čakať, ako to dopadne. V druhej otázke sa pán Hakel informoval, vzhľadom k neskorému začatiu implementácie projektov, ktoré žiadatelia často prerábajú z dôvodu vysokej náročnosti, či RO neuvažuje vytvoriť NP pre technickú pomoc, podľa skúseností v Českej republike, ktorý by pomáhal žiadateľom pri príprave projektov.

Matej Ovčiarka (MŽP SR) odpovedal, že v rámci PO2 je projektová príprava len jeden aspekt, ďalším aspektom je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré je oveľa komplikovanejšie. Pri týchto projektoch je hlavným žiadateľom Slovenský vodohospodársky

podnik, ktorý má vypracované projekty dobre, len z časového hľadiska dlho trvá majetkovo právne vysporiadanie pozemkov, a preto RO neuvažoval v PO2 s technickou pomocou na prípravu projektov. Čo sa týka PO1, okrem oblasti nebezpečných odpadov pre podnikateľský sektor, RO nevidí potrebu technickej pomoci pre žiadateľov, žiadatelia vedia ako vypracovať projekty.

Marcela Zubriczká (MF SR – CO) doplnila, že prezentované odhady čerpania nie je želaný stav, ale pravdepodobne reálny. MF SR odporúča RO posunúť implementáciu na skoršie roky a rovnomerne rozložiť čerpanie, aby rok 2023 nebol rokom, kedy bude všetko kulminovať, pretože už bude nové programové obdobie.

Matej Ovčiarka (MŽP SR) uviedol, že cieľom RO je zabezpečiť čo najvyššie zazmluvnenie, preto by do konca roka 2019 malo byť kontrahovanie 75 %, zvyšok bude zazmluvnený v budúcom roku a tým zabezpečiť implementáciu skôr ako v roku 2023. Následne bude môcť RO upraviť aj odhady čerpania.

Barbara Jermol Marcinčák (EK), konštatovala, že MF SR - CO veľmi diplomaticky informoval o situácii v čerpaní na Slovensku a jej otázka smerovala k výzvam OP KŽP, ktoré pokrývajú 98 % z alokácie, kontrahovanie predstavuje 54,6 % z alokácie a od januára bol pokrok len 5 %. Pani Marcinčák sa informovala, či má RO vypracovaný plán alebo časový harmonogram, ako tento 44 % rozdiel zazmluvniť a zvýšiť absorpciu, pretože podľa jej názoru má absorpciu RO vo svojich rukách. Čo sa týka opatrení v rámci PO2 a PO3, stav čerpania je alarmujúci. EK ale rozumie, že protipovodňové opatrenia sú náročné, a preto napredujú pomaly. Zaujímala sa, ako uvedený stav RO monitoruje a aké sú opatrenia na implementáciu pri rešpektovaní pravidiel N+2 a N+3. Pani Marcinčák ďalej informovala, že v roku 2023 začne nové programové obdobie a keďže sa obáva, že nie všetko sa dotedy stihne, začne toto programové obdobie s 2 ročným oneskorením. Pri príprave nového programového obdobia vyzvala RO na kroky, ktoré znížia administratívnu záťaž, ako napríklad nastaviť opatrenia s využitím podpory technickej pomoci, čo by urýchlilo celý proces a napomohlo prijímateľom pri vypracovaní žiadostí.

Matej Ovčiarka (MŽP SR) v odpovedi uviedol, že čo sa týka nového programového obdobia, na zasadnutí expertnej skupiny, poverenej ministrom životného prostredia SR sa pri stanovovaní alokácií na nové programové obdobie vychádza z absorpčnej schopnosti v jednotlivých oblastiach, ako odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, ochrana pred povodňami atď., takže nastavenie bude reflektovať vyváženosť medzi potrebami sekcií MŽP SR a reálnymi možnosťami, skúsenosťami a kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti (KPI), ktoré sme schopní plniť. Čo sa týka otázky k plánu kontrahovania 75 % do konca roka 2019, pán Ovčiarka podrobne informoval o nastavení procesov konania o žiadostiach o NFP, ich hodnoteniach a o skúsenostiach s verejným obstarávaním. Uviedol, že podmienka mať ukončené VO pred podaním žiadosti o NFP sa po skúsenostiach nejaví ako dobré rozhodnutie a RO bude tieto podmienky vo výzvach upravovať. Konštatoval, že nastavenie výziev je niekedy komplikované a oddaľuje čerpanie. Uviedol, že RO má stanovené termíny na jednotlivé procesy konania o žiadostiach o NFP a ubezpečil, že RO urobí všetko pre to, aby kontrahovanie na konci roka 2019 predstavovalo 75 % z alokácie OP.

Čo sa týka otázky čerpania v PO2, uviedol, že Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje a predkladá projekty, proces je kontrolovaný na mesačnej báze v rámci pracovnej skupiny vedenej štátnym tajomníkom Kurillom a ministrom životného prostredia SR, sleduje sa vývoj vysporiadania majetkových vzťahov a príprava projektov. RO má reálny plán

do roku 2020, aby pripravené projekty boli predložené s tým, že proces VO začne výrazne skôr pred predložením žiadostí o NFP.

Ivana Ševčíková (EK) sa informovala, či má RO vypracovaný akčný plán na zabránenie straty alokácie OP KŽP obdobný ako ten, ktorý bol prijatý v roku 2018, aj na rok 2019 a poprosila o jeho zaslanie EK.

Miroslava Hrušková (MŽP SR) informovala, že akčný plán (Akčný plán Operačného programu Kvalita životného prostredia na rok 2019) je vypracovaný na základe úlohy vyplývajúcej z 9. rokovania vlády Slovenskej republiky k problematike implementácie EŠIF s cieľom akcelerovať a zefektívniť čerpanie finančných prostriedkov v rámci OP KŽP a je odpočítavaný v stanovených termínoch. Akčný plán bol vypracovaný a odpočítavaný vo februári 2019. Akčný plán je rozdelený na 3 časti. I. časť obsahuje analýzu absorpcie so zameraním na prioritné osi s nízkou absorpciou. II. časť tvorí informácia o výhladoch v kontrahovaní a čerpaní a III. časť obsahuje samotný akčný plán s jednotlivými opatreniami na urýchlenie čerpania a zabránenia dekomitmentu. V rámci akčného plánu boli prijaté špecifické opatrenia na úrovni jednotlivých PO. RO pokračuje v nastavenom monitorovaní celého OP, primárne so zameraním na PO2 a PO3. Pani Hrušková ďalej uviedla, že akčný plán zašle na EK.

Záver: Podpredseda MV OP KŽP konštatoval, že MV vzal na vedomie Informáciu o aktuálnom stave implementácie OP KŽP a Finančnú implementáciu OP KŽP.

K bodu 5. Návrh aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na verziu 3.0 – na schválenie

Denis Knotka, riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce a podporných činností MŽP SR, predniesol prezentáciu o návrhu aktualizácie plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.0., v ktorej sa zamerail na dôvody aktualizácie plánu hodnotenia a vykonané úpravy. Uviedol, že v rámci pripomienkovania podkladov na MV, boli k materiálu vznesené pripomienky, ktoré RO zapracoval a predkladá ho na schválenie.

Prezentácia k bodu 5 – zverejnená v rámci dokumentov zo 7. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

Diskusia:

Ivana Ševčíková (EK) mala doplňujúcu otázku k plánu hodnotenia na rok 2019, ktorá sa týkala hodnotenia čiastkových cieľov na úrovni jednotlivých PO, či už bolo uvedené hodnotenie uskutočnené a či už má RO nejaké závery.

Denis Knotka (MŽP SR) odpovedal, že hodnotenie čiastkových cieľov na úrovni jednotlivých PO bolo zmenené z internej formy na externú a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber externého hodnotiteľa. Uviedol, že hodnotenie by malo byť vykonané do konca roka 2019.

Miroslav Mojžiš (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) požiadal o poskytnutie širších informácií k bodu č. 12, t.j. vypustenie ex-ante hodnotenia OP pre programové obdobie 2021 – 2027 vrátane procesu SEA a opýtal sa, či toto vypustenie súvisí s premenovaním ex-ante podmienok na základné podmienky, a tiež či bude zabezpečený proces SEA pre programové obdobie 2021 – 2027.

Miroslava Hrušková (MŽP SR) odpovedala, že čo sa týka legislatívnych podmienok, ex-ante hodnotenie v súlade so súčasným návrhom všeobecného nariadenia nie je vyžadované pre operačné programy, samozrejme je vyžadované splnenie enabling conditions, t.j. základných podmienok. Ex-ante hodnotenie je vyžadované, ale pre finančné nástroje. Čo sa týka finančných nástrojov, v súčasnom programovom období sa hodnotenie vykonávalo spoločne pod koordináciou MF SR pre všetky operačné programy. Povinné ex ante hodnotenie pre finančné nástroje nie je zaradené v tomto pláne hodnotení, lebo jednak nie je zjavné či a aký operačný program bude do budúcnosti, keďže ešte implementačná štruktúra nie je známa, a zároveň v prípade finančných nástrojov predpokladáme, že analogicky ako v tomto programovom období, ex-ante hodnotenie sa bude robiť spoločne pre všetky OP možno pod koordináciou jedného orgánu. Pani Hrušková ďalej zdôraznila, že strategické environmentálne hodnotenie sa vykonať musí aj vykonané bude. V súčasnom programovom období bolo neoddeliteľnou súčasťou ex-ante hodnotenia a v budúcom programovom období vypustenie ex-ante hodnotenia v žiadnom prípade neznamená, že by nebolo vykonané SEA. Povinnosť vykonať SEA vyplýva zo smernice EK, aj z národnej legislatívy. Vypustenie ex-ante hodnotenia nemá žiadny dopad na povinnosť vykonať SEA operačného programu akéhokoľvek, teda aj nášho, vrátane všetkých jeho krokov, ako aj verejné prerokovanie a záverečné stanovisko, v ktorom budú prípadné odporúčania vo vzťahu k obsahu operačného programu.

Matej Ovčiarka požiadal členov MV o hlasovanie k schváleniu návrhu aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na verziu 3.0.

Hlasovalo: 29 členov, za: 29, proti: 0, zdržal sa: 0.

Záver: Podpredseda MV OP KŽP konštatoval, že MV schválil Aktualizáciu Plánu hodnotenia OP KŽP na verziu 3.0.

K bodu 6. Návrh úpravy Komunikačnej stratégie pre OP KŽP – na schválenie

Zdenko Kavec, riaditeľ odboru technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov MŽP SR, informoval o návrhu úpravy Komunikačnej stratégie pre OP KŽP, ktorá sa predkladala na schválenie. Uviedol, že materiál bol zaslaný v rámci pripomienkovania podkladov na MV, kedy k nemu boli vznesené pripomienky, ktoré RO zapracoval. Pán Kavec oboznámil prítomných s úlohami komunikačnej stratégie a s legislatívnymi a metodickými východiskami pre tvorbu komunikačnej stratégie, z ktorých vyplývajú navrhované zmeny.

Prezentácia k bodu 6 – zverejnená v rámci dokumentov zo 7. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

Diskusia:

Miroslav Mojžiš (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) požiadal o bližšie informácie k Steering committee, ktorá bola uvádzaná v prezentácii.

Zdenko Kavec (MŽP SR) doplnil informáciu, že do systému zabezpečenia informovania a komunikácie na národnej úrovni bola zakomponovaná riadiaca komisia, ktorá bola zriadená z úrovne CKO. Táto pracovná skupina sa má zaoberať problematikou informovania a komunikácie, s cieľom zvýšiť viditeľnosť a informovanie o prínosoch projektov financovaných z EÚ v rámci OP KŽP. Štatút pracovnej skupiny je zverejnený na webovom sídle CKO.

Matej Ovčiarka požiadal členov MV o hlasovanie k schváleniu Návrhu úpravy Komunikačnej stratégie pre OP KŽP.

Hlasovalo: 29 členov, za: 29, proti: 0, zdržal sa: 0.

Záver: Podpredseda MV OP KŽP konštatoval, že MV schválil dokument Komunikačná stratégia pre OP KŽP verzia 2.0.

K bodu 7. Informácia o realizácii národných projektov – na vedomie

V rámci tohto bodu programu odzneli 2 prezentácie, jednu predniesol pán Richard Müller, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia a druhú prezentáciu predniesol pán Michal Fiala, riaditeľ sekcie implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Richard Müller, generálny riaditeľ SAŽP, v prezentácii informoval o aktivitách troch národných projektov, ktoré realizuje SAŽP v rámci PO1 a PO2, a to „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska“ a „Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA“.

Prezentácia k bodu 7 SAŽP – zverejnená v rámci dokumentov zo 7. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

Matej Ovčiarka (MŽP SR) vyslovil požiadavku za RO, aby SO SAŽP zrýchlil čerpanie v rámci projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, ako uviedol, zmluva o NFP bola podpísaná už na jeseň minulého roka a je potrebné urýchliť finančnú implementáciu.

Michal Fiala, riaditeľ sekcie implementácie EŠIF Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, informoval o aktivitách 5 NP, ktoré realizuje SIEA v rámci PO4, a to ukončený NP „Zelená domácnostiam 2015 – 2018“ a národné projekty v realizácii „Zelená domácnostiam II. 2019 – 2023“, „Žiť energiou“, „Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti“ a „Odborne o energii“.

Prezentácia k bodu 7 SIEA – zverejnená v rámci dokumentov zo 7. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

Záver: Podpredseda MV OP KŽP konštatoval, že MV vzal na vedomie Informáciu o realizácii národných projektov.

K bodu 8. Informácia o výsledkoch činnosti Pracovnej skupiny monitorovacieho výboru pre podporu zelených opatrení – na vedomie

Zdenka Kurčíková, odbor programovania, riadenia a monitorovania programov MŽP SR, predniesla informáciu o výsledkoch činnosti Pracovnej skupiny monitorovacieho výboru pre podporu zelených opatrení, v ktorej sa zamerala na 6. zasadnutie pracovnej skupiny a závery ktoré vzišli z tohto zasadnutia, konaného dňa 9. apríla 2019.

Prezentácia k bodu 8 – zverejnená v rámci dokumentov zo 7. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

Diskusia:

Ivana Ševčíková (EK) mala doplňujúcu otázku k záverom zo 6. zasadnutia pracovnej skupiny, či okrem uvedeného nápravného opatrenia, ktorým bude presunutá časť finančných prostriedkov z 18. výzvy do 40. výzvy s cieľom zlepšiť čerpanie, navrhuje pracovná skupina aj ďalšie opatrenia vzhľadom na nízky záujem žiadateľov.

Zdenka Kurčíková (MŽP SR) vo svojej reakcii na otázku uviedla, že v rámci pracovnej skupiny boli podrobne rozdiskutované dôvody, prečo nedochádza k čerpaniu v rámci 18. výzvy zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov a na návrh členov pracovnej skupiny bolo dohodnuté riešenie, že RO v spolupráci s SAŽP a ďalšími zainteresovanými partnermi / členmi pracovnej skupiny zorganizujú konferenciu, na ktorej budú jednotliví žiadatelia znova informovaní, akým spôsobom a kde sa môžu v rámci adaptačných opatrení na zmenu klímy uchádzať o finančnú podporu.

Matej Ovčiarka (MŽP SR) doplnil, že uvedená 18. výzva je ohraničená Vodným plánom Slovenska a manažmentom povodňového rizika a celkovo problémom je koeficient, ktorý je stanovený vo výzve, a ktorého prahová hodnota zníženia prívalovej vlny alebo prietok povodňovej dažďovej vody. V zmysle Vodného plánu Slovenska lokality, ktoré sú rizikové, nedisponujú takými projektami, ktoré by uvedené podmienky spĺňali a preukazovali účinok ochrany v danom území minimálne na 1 obyvateľa. Možnými opatreniami je väčšia podpora 40. výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine a presunúť do nej finančné prostriedky z 18. výzvy. Pán Ovčiarka ďalej uviedol, že RO sa zaviazal analyzovať dôvody neschválenia žiadostí o NFP v jednotlivých hodnotiacich kolách v 40. výzve, kde končí veľa projektov ako neschválené, príp. majú zastavené konanie a táto téma bude tiež predmetom diskusie na pripravovanej konferencii. Následne RO plánuje znova zvolať pracovnú skupinu a prispôbiť výzvu, aby bola otvorenejšia a širšia, čo sa týka oprávnených aktivít.

Záver: Podpredseda MV OP KŽP konštatoval, že MV vzal na vedomie Informáciu o výsledkoch činnosti Pracovnej skupiny monitorovacieho výboru pre podporu zelených opatrení.

K bodu 9. Informácia o činnosti Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom a o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP – na vedomie

Matej Ovčiarka (MŽP SR) informoval prítomných, že Informácia o činnosti Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom a o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP bola zaslaná členom a pozorovateľom MV elektronicky v rámci pripomienkovania podkladov k MV. Uviedol, že medzitým sa konalo 1. zasadnutie Komisie monitorovacieho výboru pre finančné nástroje dňa 18. júna 2019, na ktorom Komisia schválila tieto závery: v rámci spoluinvestičného fondu na podporu odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie Slovak Investment Holding, a.s. vypracuje plán (harmonogram) finančnej realizácie v rozdelení podľa jednotlivých finančných sprostredkovateľov (najmä na roky 2019 a 2020 a zároveň aj do konca implementácie programového obdobia), aby bolo zabezpečené vyčerpanie celej alokácie OP KŽP vyčlenenej pre FN a zároveň aj splnenie merateľných ukazovateľov. SIH v rámci uvedeného plánu zároveň indikuje termín, v ktorom v prípade zaostávania reálnej finančnej implementácie FN oproti plánu bude potrebné pristúpiť k vykonaniu zmien vo vzťahu k alokácii do FN

realizovaných SIH v rámci National Development Fund II., a.s. s termínom do 13. septembra 2019. SIH vo vzťahu k FN pre garantované energetické služby predloží harmonogram realizácie jednotlivých krokov v rámci vytvorenia kapitálovej schémy na podporu GES s termínom do 13. septembra 2019. **Záznam** zo zasadnutia Komisie pre finančné nástroje bude spolu s ostatnými materiálmi zverejnený na webovom sídle OP KŽP.

V rámci bodu 9. boli prednesené 2 prezentácie. Prezentáciu Informácia o stave realizácie FN v rámci OP KŽP uviedol Ján Bruncko, SIH a prezentáciu FN pre garantované energetické služby Roman Dojčák, SIH.

Ján Bruncko (SIH) v prezentácii Informácia o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP sa zameriaval hlavne na oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie. Pán Bruncko oboznámil prítomných s oblasťami podpory a typmi finančných nástrojov a s aktuálnym stavom finančných nástrojov rámci PO1 a PO4.

Prezentácia k bodu 9 FN 1 – zverejnená v rámci dokumentov zo 7. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

Počas prezentácie pán Bruncko reagoval aj na jednu z úloh, ktorá pre SIH vyplynula zo zasadnutia Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom, týkajúcej sa identifikácie termínu, v ktorom - v prípade zaostávania reálnej finančnej implementácie FN oproti plánu - bude potrebné pristúpiť k vykonaniu zmien vo vzťahu k alokácii do FN realizovaných SIH v rámci NDF II. Pán Bruncko uviedol, že Fond môže investovať prostriedky až do 31. 12. 2023 s výnimkou výkonnostného poplatku, pričom pri čerpaní by mali byť dodržané ciele čerpania kapitálu fondu, t. j. míľniky. Ide o % čerpania prostriedkov fondu po 2., 3., 4. a 5. roku od účinnosti zmluvy o spolu-investičnom fonde, pričom hodnoty sú výsledkom verejného obstarávania. V prípade ich nedosiahnutia môže SIH po prehodnotení pristúpiť k zníženiu svojho príspevku v rámci fondu a aj opakovane až do výšky 50 % z objemu fondu. V prípade uvoľnenia prostriedkov môže dôjsť k navýšeniu prostriedkov fondu/fondov s rýchlejšim čerpaním, alebo k vytvoreniu nového fondu. Z uvedeného vyplýva, že možné zmeny vo vzťahu k potenciálnym disponibilným (nevyčerpaným) zdrojom v rámci fondov odpadového hospodárstva a OZE bude možné uskutočniť najskôr na jar 2021.

Roman Dojčák (SIH) v prezentácii Finančný nástroj pre garantované energetické služby sa zameriaval hlavne na oblasť energetickej efektívnosti verejných budov a podporu malých a stredných podnikov v rámci PO4. Pán Dojčák informoval prítomných o súčasnom stave v oblasti poskytovania garantovaných energetických služieb a predstavil štruktúru finančného nástroja pre GES a kapitálovú schému na podporu GES.

Prezentácia k bodu 9 FN 2 – zverejnená v rámci dokumentov zo 7. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

Diskusia medzi Barbarou Jermol Marcinčák (EK) a Romanom Dojčák (SIH):

Pani Marcinčák v reakcii na prezentácie SIH privítala postup SIHu v implementácii finančných nástrojov na Slovensku. Pán Dojčák túto reakciu ocenil, ale zároveň vyjadril znepokojenie nad tým, že najväčšie regulačné prekážky pre implementáciu finančných nástrojov, ako napríklad štátna pomoc, výber finančných sprostredkovateľov cez verejné obstarávanie a iné, nielen ostávajú nevyriešené v súčasnom programovom období, ale ostávajú neadresované aj v kontexte pripravovaného budúceho programového obdobia. Poukázal tiež na to, že podľa informácií od partnerských inštitúcií SIHu z iných krajín EÚ,

ako aj podľa informácií od zástupcov EK, orgány vo viacerých krajinách EÚ vykonávajú výber finančných sprostredkovateľov mimo procesu verejného obstarávania. SIH vníma problematiku, že nakoľko EK tento stav nijakým spôsobom neadresovala, výsledkom je nerovnomerná aplikácia legislatívneho rámca EÚ v jednotlivých členských krajinách. Pani Marcinčák súhlasila, že je dôležité, aby implementácia finančných nástrojov bola zjednodušená a odporučila, aby relevantný orgán v SR, CKO, tieto pripomienky komunikoval na relevantných pracovných skupinách. Pán Dojčák s týmto odporúčaním súhlasil, no zároveň poukázal na to, že najväčšie regulačné prekážky pre implementáciu finančných nástrojov nevyplyvajú priamo z legislatívy, ale z unilaterálnych usmernení EK k legislatíve. Na odpoveď EK, že v budúcom programovom období EK už ďalšie usmernenia k legislatíve neplánuje, reagoval, že nakoľko legislatívny návrh EK počíta s tým, že usmernenia EK zo súčasného programového obdobia k štátnej pomoci alebo výberu finančných sprostredkovateľov pomocou verejného obstarávania majú ostať v platnosti aj v budúcom programovom období, spomínané problémy ostávajú nevyriešené a EK by sa touto situáciou mala zaoberať.

Záver: Podpredseda MV OP KŽP konštatoval, že MV vzal na vedomie Informáciu o činnosti Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom a o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP.

K bodu 10. Informácia o realizovaných informačných a komunikačných aktivitách v rámci OP KŽP v roku 2018 a plánovaných informačných a komunikačných aktivitách v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP na rok 2019 – na vedomie

Zdenko Kavec, riaditeľ odboru technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov MŽP SR, predniesol prezentáciu o informačných a komunikačných aktivitách OP KŽP v roku 2018 a o komunikačných cieľoch a nástrojoch na rok 2019.

Prezentácia k bodu 10 – zverejnená v rámci dokumentov zo 7. zasadnutia MV OP KŽP na webovom sídle <http://www.op-kzp.sk/>.

Diskusia:

Matej Ovčiarka (MŽP SR) doplnil, že uvedené komunikačné kanály chce RO využiť v roku 2019 aj pre tzv. kotlíkovú dotáciu a na podporu NP Zelené obce s cieľom priamo osloviť a mobilizovať občanov a obce v súvislosti s výsadbou zelene.

Barbara Jermol Marcinčák (EK) vyjadrila súhlas s RO, že informačné a komunikačné aktivity nie sú len komunikácia výsledkov projektov, ale ich cieľom je aj zvyšovanie požiadaviek a povedomia verejnosti na zapojenie sa do aktivít, ktoré sú im ponúkané. Pani Marcinčák vyjadrila spokojnosť s množstvom komunikačných aktivít, ktoré boli odprezentované a upozornila RO na pravidelnú aktualizáciu webového sídla OP KŽP.

Záver: Podpredseda MV OP KŽP konštatoval, že MV vzal na vedomie Informáciu o realizovaných informačných a komunikačných aktivitách v rámci OP KŽP v roku 2018 a plánovaných informačných a komunikačných aktivitách v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP na rok 2019.

K bodu 11. Rôzne

V tomto bode boli predložené doplňujúce informácie k zaslaným otázkam od Martiny Paulíkovej, Ekofórum - sieť environmentálnych organizácií a Martina Hakela, Bratislavský samosprávny kraj.

- **K otázke Martiny Paulíkovej, Ekofórum - sieť environmentálnych organizácií, ktorá sa týkala postupu RO pri programovaní na nové programové obdobie po r. 2021:**

Matej Ovčiarka (MŽP SR) uviedol, že koordinačným pracovníkom zodpovedným za expertnú skupinu, ktorá bola zriadená na základe príkazu ministra životného prostredia pre časť Cieľ politiky 2, kde spadá vecne MŽP SR, je pani Miroslava Hrušková. CKO pristúpil k príprave Partnerskej dohody na ďalšie programové obdobie spôsobom, že určil za jednotlivé ciele politiky externého experta, ktorým je pre MŽP SR pán Filčák. Do tejto skupiny spadá aj MH SR pre oblasť nízkouhlíkových stratégií znižovania emisií a tiež oblasť dopravy v urbanizovaných lokalitách. Po obdržaní Správy o Slovensku, príloha D, v ktorej boli načrtnuté EK priority na ďalšie programové obdobie pre SR, sa konalo pracovné stretnutie na CKO, kde bolo odprezentované, že pre ďalšie programové obdobia bude potrebné robiť za každú prioritu OP tzv. návrhové listy. V návrhových listoch sú stručne opísané jednotlivé oblasti, ktoré sa týkajú životného prostredia, ako sú ochrana prírody, odpadové hospodárstvo, obehová ekonomika, vodné hospodárstvo, kanalizácie, vodovody, protipovodňové opatrenia a environmentálne záťaže a tiež, aký je predpokladaný objem alebo potreba financovania. Návrhové listy sú po prerokovaní na porade vedenia MŽP SR zaslané na CKO a počas júla a augusta 2019 budú prebiehať ďalšie rokovania. V septembri 2019 by mal byť predložený prvý návrh Partnerskej dohody. Ďalej uviedol, že 30 % EFRR je vyčlenených v návrhu na životné prostredie vrátane MH SR a MV SR, a to predstavuje približne 2,5 mld. EUR. KF by sa mal proporcionálne rozdeliť, zatiaľ však RO nemá indikáciu, koľko na ktorú oblasť podpory by malo byť alokovaných.

Barbara Jermol Marcinčák (EK) potvrdila, že z pohľadu EK sú hlavnými bodmi rokovania Správa o krajine a príloha D, ako aj špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny. Uviedla, že začiatkom tohto roka prebehlo niekoľko neformálnych stretnutí s CKO, pričom ešte nie je stanovený legislatívny rámec, ktorý je v súčasnosti diskutovaný v Európskej rade a Európskom parlamente. Ako bolo povedané, v septembri 2019 bude pripravený prvý návrh dohody o partnerstve a v súčasnosti je známe, že oblasti životného prostredia a prevencia rizík energetickej účinnosti budú súčasťou programu. Pani Marcinčák ďalej uviedla, že EK by chcela prípravu dohody o partnerstve a operačného programu realizovať do konca budúceho roka, aby tieto dokumenty boli pripravené na schválenie hneď ako bude prijatý legislatívny rámec. Zároveň vyzvala na uplatňovanie princípu partnerstva pri príprave dokumentov a dodržiavanie kódexu správania sa v oblasti partnerstva v rámci prípravy neformálneho dialógu pri hľadaní riešení environmentálnych problémov.

Miroslava Hrušková (MŽP SR) doplnila, že celý proces prebieha zatiaľ na úrovni prípravy partnerskej dohody. Komunikácia v rámci Cieľa politiky 2, kde spadá aj životné prostredie, nízkouhlíkové hospodárstvo, manažment rizík a aspekt udržateľnej multimodálnej mestskej dopravy, prebieha v rámci jednotlivých rezortov. Čiže príprava budúceho programového obdobia v súčasnosti má okrem CKO, ktorý zastrešuje celý proces prípravy partnerskej dohody skôr rezortný charakter. V rámci jednotlivých rezortov sú pripravované návrhové listy pre tie priority, ktoré má rezort v pôsobnosti. Preto expertná skupina, ktorá bola zmienená, pracuje vnútri rezortu životného prostredia. Členmi sú tiež kolegovia z MV SR a MH SR, teda

nepriamo SIEA. Ďalej uviedla, že proces z hľadiska uplatňovania princípu partnerstva je komplikovaný v súčasnej fáze tým, že nie je známa implementačná štruktúra pre budúce programové obdobie, nie sú ešte známe operačné programy a oblasti, ktoré budú pokrývať a preto diskusie, čo sa týka obsahu, prebiehajú na úrovni jednotlivých rezortov. Čo sa týka obsahového zamerania podpory, ako už zmienil aj pán štátny tajomník Kurilla v úvode, pre rezort životného prostredia je východiskový dokument Envirostratégia 2030. Uviedla, že oblasti, ktoré bude MŽP SR navrhovať na podporu v budúcom programovom období nadväzujú na súčasné programové obdobie a vychádzajú z priorit Envirostratégie 2030. Sú to udržateľné vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo v rámci obehovej ekonomiky, sanácie environmentálnych záťaží, opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia, opatrenia na podporu biodiverzity vrátane biodiverzity v chránených územiach a takisto adaptačné a mitigačné opatrenia v súvislosti so zmenou klímy.

- **K otázke Martina Hakela (BSK), ktorá sa týkala stavu konania o žiadostiach o NFP a samotnej implementácie projektov v rámci 40. výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí):**

Matej Ovčiarka (MŽP SR) informoval o prehľade konania o žiadostiach o NFP na danú výzvu v rámci jednotlivých kôl, pričom informoval, že 1. kolo bolo vyhodnocované dlhšie z dôvodu uplatňovania podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúcej z vodného zákona ohľadom predkladania rozhodnutí a stavebných povolení okresných úradov v súvislosti s vodnou stavbou. Konanie predlžuje tiež podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania plnenia súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a podmienka oprávnenosti z hľadiska VO na hlavné aktivity. Uviedol, že množstvo otázok vzniklo aj v procese odborného hodnotenia žiadostí o NFP súvisiacich s oprávnenosťou, ktoré boli predmetom rokovania Pracovnej skupiny pre podporu zelených opatrení, ktorá bola prezentovaná v bode 8. V súvislosti s prebiehajúcim 4. hodnotiacim kolom vyslovil pripravenosť RO ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola a uistenie, že RO vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.

Miroslava Hrušková (MŽP SR) doplnila informáciu o 40. výzve zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) o prehľad žiadostí o NFP a finančné údaje v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl. Celkovo počet predložených žiadostí o NFP predstavuje 118, z toho schválených 11 žiadostí v schválenej sume 1,8 mil. EUR, neschválených/zastavené konanie 41 žiadostí a v konaní je 66 žiadostí v žiadanej sume 11,8 mil. EUR.

Martina Paulíková, Ekofórum - sieť environmentálnych organizácií sa opýtala, či sa výzva bude upravovať a to smerom k administratívne zjednodušeniu predkladania potvrdení, aby nebolo potrebné už kopírovať a predkladať dokumentáciu 3 krát, teda 1 krát originál, 2 krát kópia plus elektronicky, ako je tomu pri niektorých iných výzvach. Taktiež uviedla, že často ide o veľké výkresy, čo je náročné hlavne pre menšie obce. Ďalším problémom, ktorý žiadateľom bráni a zdržiava ich, aby boli úspešní, je VO, ktoré musí byť ukončené, čo tiež nie je tak prísne nastavené pri niektorých výzvach. Navrhla, že pri zmene výzvy by bolo vhodné zaoberať sa aj drobnosťami typu výpis z registra trestov, ktoré by sa len „odklikávali“. Požiadala o informáciu, či uvedená výzva bude predizajnovaná vo väčšom rozsahu a akým spôsobom.

Matej Ovčiarka (MŽP SR) odpovedal, že RO bude určite zvažovať úpravy najmä v tejto výzve, kde je ešte dostatok finančných prostriedkov a vyslovil ubezpečenie, že RO berie do úvahy pripomienky, ktoré odznali na Pracovnej skupine pre podporu zelených opatrení aj na MV a bude sa snažiť čo najviac znížiť žiadateľom administratívnu záťaž.

K bodu 12. Záver

V závere pán Ovčiarka poďakoval členom MV, zástupkyniam EK a pozorovateľom za aktívnu účasť a podnetnú diskusiu na zasadnutí MV a informoval, že budúce zasadnutie MV plánuje RO zvolať v septembri 2019.

Zapísala:

Viera Pruknerová
tajomníčka MV


Podpis:



Overil:

Oliver Kovács
overovateľ

Podpis:



Zoznam použitých skratiek

BSK	Bratislavský samosprávny kraj
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
EK	Európska komisia
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
FN	Finančný nástroj
GES	Garantované energetické služby
KF	Kohézny fond
MF SR	Ministerstvo financií SR
MH SR	Ministerstvo hospodárstva SR
MV	Monitorovací výbor pre OP KŽP
MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
NDF II.	National Development Fund II., a.s.
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NP	Národný projekt
OP	Operačný program
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
PO	Prioritná os
RO	Riadiaci orgán
SAŽP	Slovenská agentúra životného prostredia
SEA	Strategické environmentálne hodnotenie
SFC2014	System for Fund Management in the European Union
SIEA	Slovenská investičná a energetická agentúra
SIH	Slovak Investment Holding, a.s.
SO	Sprostredkovateľský orgán
VO	Verejné obstarávanie
VS	Výročná správa o vykonávaní OP KŽP

